

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Készült: 2018. január 22.

Közműegyeztetést végző: Gadóczy Mónika, műszaki ügyintéző

Tárgy: Bekecs község belterületi csapadékvíz elvezetés kiviteli terve

A tervező képviselője elektronikus közműegyeztetési kérelmet indított a tárgyi D-8./2017 számú kiviteli terv alapján.

A Borsodvíz Zrt. képviselője a bemutatott tervrészekkel egyetért, a tervezett műszaki megoldást elviekben elfogadja és az alábbiakat rögzíti:

A településen Társaságunk ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatokat üzemeltet, amelyet a tervezett munkálatok érintenek.

A munkaterület átadásra Társaságunk Tokaji Üzemigazgatóságának Szerencsi Üzemmérnökségét meg kell hívni. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer nyomvonalában, illetve a tervezett átereszek, műtárgyak környezetében – Társaságunk szakfelügyelete mellett – pontosítani, szükség esetén kitakarásos eljárással meg kell kutatni az üzemeltetésünkben lévő ivóvízellátó és szennyvíz gerincvezetékek, illetve azok bekötővezetékeinek nyomvonalát. A helyszíni bejárás és nyomvonal-meghatározás eredményének ismeretében felül kell vizsgálni a vonatkozó tervrészeket és a tervezett árkok helyét, nyomvonalát szükség esetén módosítani kell a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak betartásával.

Előírásaink a kivitelezéshez:

- A kivitelezés során a vonatkozó rendeletek és szabványok előírásai maradéktalanul betartandók, különös tekintettel a keresztezésekre és párhuzamos vonalvezetésre, valamint a takarási mélységekre, továbbá a fagy és mechanikai veszélyek elleni védelemre!
- Az üzemelő ivóvízellátó rendszer gerinc- és bekötővezetékei felett a fagyhatárnak megfelelő takarást (80 cm) minden esetben biztosítani kell! Ahol ez nem biztosítható, ott az ivóvíz vezetéket utólagos fagyvédelemmel kell ellátni, vagy kiváltását, süllyesztését meg kell tervezni! A tervben tételesen meg kell jeleníteni azokat a bekötéseket, ahol a fagyhatár nem biztosított (a bekötővezetékeket -1,20 m csőtetőszinttel javasoljuk figyelembe venni)
- Ivóvíz gerincvezeték, valamint szennyvíz gravitációs csatorna és nyomóvezeték nyomvonalába vízelvezető árok párhuzamos nyomvonallal nem fektethető!
- Ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna, valamint csapadékvíz csatorna, vagy áteresz keresztezésénél a minimális palásttávolság 20 cm kell, hogy legyen!

- A vízelvezető rendszer építése során különös figyelmet kell fordítani az ivóvíz hálózat aknáinak, felszíni kapcsolattal rendelkező szerelvényeinek (tűzcsapok, közkifolyók, közterületi elzárók), továbbá a szennyvízelvezető rendszer tisztítóaknáinak és tisztítóidomainak állagmegóvására, védelmére.
- Amennyiben az építés során a szerelvények, vagy aknák, idomok megdőlnek, elmozdulnak, azok helyreállítását a beruházás költségterhére el kell végezni.
- A meglévő tűzcsapok és közkifolyók csurgalékvizet – lehetőség szerint – a tervezett csapadékvíz-elvezető rendszerbe be kell kötni.
- A vízelvezető rendszert úgy kell megépíteni, hogy csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba ne kerülhessen!

A kivitelezést megelőző bejáráshoz, valamint az építéshez szükséges szakfelügyeletet 8 nappal előzetesen, írásban meg kell rendelni Tokaji Üzemigazgatóságunk Szerencsi Üzemmérnökségétől (3900 Szerencs, Kisvásártér u. 14., Tel: 47/361-664).

A tervezett létesítmények kivitelezéséhez fentiek betartása mellett hozzájárulunk.

Amennyiben a kivitelezés során műszaki módosítás válik szükségessé, a módosított tervek a módosítással érintett szakasz kivitelezésének megkezdése előtt, ismételt hozzájárulás céljából Társaságunkhoz be kell nyújtani.

Jelen jegyzőkönyv 6 hónapig érvényes!

k.m.f.

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

.....
Gadóczi Mónika
műszaki ügyintéző