Iktatószám: IKT-2019-605-I1- 00002174/0000136

Azonosító szám: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00021

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrészről a **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság,** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága**,** mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **3502 Miskolc, Pf. 122**.
Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4**.
Aláírásra jogosult képviselője: **Török László igazgató, Barta Andrásné osztályvezető, Dr. Nagyné Stefán Enikő osztályvezető**
Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**
Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Bekecs Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3903 Bekecs Honvéd u. 54.**
Székhely: **3903 Bekecs Honvéd u. 54.**
Azonosító szám (törzs-szám): **726292**
Adószám: **15726298-2-05**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10027006-00350604-00000055**
Aláírásra jogosult képviselője**: Dr. Bodnár László polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2020. szeptember 25**. napján a **„Ipari park kialakítása Bekecsen”** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00021** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

1. A kedvezményezett támogatási szerződésmódosítási igényt nyújtott be 2022.11.30-án mérföldkövek elérésének tervezett dátumainak, a projekt fizikai befejezésének módosítása érdekében. Az 1. sz. támogatási szerződésmódosítást a Támogató 2023.02.21-én jóváhagyta.
2. A kedvezményezett támogatási szerződésmódosítási igényt nyújtott be 2023.03.01-én a műszaki tartalom változásának és a megvalósítási helyszín módosulásának érdekében. Az 2. sz. támogatási szerződésmódosítást a Támogató 2023.04.12-én jóváhagyta.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Támogatási szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi 3.3. pont lép:

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja**: 2023. év 10. hó 31. nap**.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023. év 12. hó 29. nap**.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.
A beszámolóval egybekötött záró kifizetési kérelmek benyújtásának határideje nem lehet későbbi, mint
a) szállítói finanszírozású számlát is tartalmazó kifizetési kérelem esetén: 2023. október 31.
b) 2023. december 31-ig pénzügyileg teljesített, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési kérelem (beleértve az előleg-elszámolást is) esetén a határidő:
1) nem 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettek esetében

- Utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024.január.15.

2) 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettek esetében

- 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezett esetében utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó, kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024.január.31.

3) minden kedvezményezett, aki éves ÁFA bevalló, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2024. február 28.

3.3.3. A Projekt keretében a legkésőbb 2023. december 31-ig pénzügyileg teljesített számlával alátámasztott költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható, azok a projekt nem elszámolható költségeinek minősülnek

2.A Támogatási szerződés 8.1. pontja helyébe az alábbi 8.1. pont lép:

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett a támogatási szerződésmódosítás aláírásával tudomásul veszi, hogy a Támogató a 2023. október 31-ét követően kifizetési kérelem keretében benyújtott szállítói finanszírozású számlák kiegyenlítésére nem vállal kötelezettséget.

Az ezen határidőt követően, de a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási, illetve legkésőbb a 2023. december 31-i elszámolhatósági határidőt megelőző pénzügyi teljesítésű számlák a Támogató által utófinanszírozási módban kerülnek kifizetésre, amely számlák határidőben történő kiegyenlítése a Kedvezményezett felelőssége. Az utófinanszírozási formában fenti határidőig kiegyenlítésre kerülő számlák kifizetési kérelemben történő benyújtásának véghatárideje:

1) nem 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettek esetében a) Utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás", számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024. január.15.

2) 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettek esetében

a) 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezett esetében utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó, kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás", számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024.január.31.

3) minden kedvezményezett, aki éves ÁFA bevalló, és az utolsó időközi, vagy záró kifizetési igénylés tartalmaz elszámolható áfá-t a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2024. február 28.

Az ezen dátumot követően benyújtott számlák uniós forrásból nem kifizethetőek, a Támogató által automatikusan elutasításra kerülnek.

A kedvezményezett jelen szerződésmódosítás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésmódosításban szereplő feltételek be nem tartása esetén a projektet egyéb/saját forrásból valósítja meg a szerződésmódosításban meghatározott határidőn belül.

Amennyiben a Kedvezményezett a TSZ 3.3.2. pontjában, illetve projektfejlesztéssel érintett projektek esetén 3.4.2. pontjában rögzített napig nem nyújtja be a záró kifizetési igényét, úgy a Támogató az ÁSZF 7.4.2 pontja, valamint a272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) alapján jogosult a támogatási szerződéstől elállni, a Kedvezményezett pedig köteles az igénybe vett támogatásnak az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamattal növelt összegű visszafizetésére.

3. Támogatási szerződéshez csatolt 3., 4., 5., 10. sz. mellékletek helyébe az alábbiakban csatolt 3., 4., 5., 10. sz. mellékletek lépnek.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződés módosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

…… Kedvezményezett P.H. Kelt: Bekecs, 2023. év…….hónap…….. napján	……..…… Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Miskolc, 2023. év……hónap …….. napján

Mellékletek:

3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma
5. sz. melléklet – A projekt indikátorai
10. sz. melléklet – A megvalósítás helyszínei

3. sz. melléklet

A projekt mérföldkövei

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00021**
Kedvezményezett: **Bekecs Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2023.02.15.	Az engedélyes tervdokumentációkat, engedélyeket, szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, kiviteli tervdokumentációt a tételes tervezői költségbecsléssel benyújtjuk. Döntési feltétel teljesítése: 4. Tételes tervezői költségbecslés, ehhez kapcsolódó árajánlatok benyújtása
2.	2023.08.31.	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása, lezárása.
3.	2023.10.17.	A kivitelezési munkálatok (pl.: építés, felújítás, bővítés) a beruházás 50%-os készültségi szintjét elérik.
4.	2023.10.31.	A kivitelezési munkálatok (pl.: építés, felújítás, bővítés) a beruházás 100%-os készültségi szintjét elérik. Projekt zárása.

……
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Bekecs, 2023. év …… hónap …… napján.

……..……
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Miskolc, 2023. év …… hónap … napján.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

4. sz. melléklet

A projekt műszaki-szakmai tartalma

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-BO1-2019-00021**
Kedvezményezett: **Bekecs Község Önkormányzata**

Az Új Iparterület zöldmezős beruházásként valósul meg. A Természetvédelmi Információs Rendszer adatai alapján a terület nem védett természeti terület, nem Európai Közösségi kiemelt terület. Az ingatlanok tulajdoni lapja nem tartalmaz bejegyzést NATURA 2000-es területtel kapcsolatban. A 37-es főútvonal hálózat fejlesztése, illetve a könnyen elérhető jelenleg építési fázisban lévő M30-as autópálya Bekecsi Ipari Parkot logisztikai szempontból is ideális az elhelyezkedésűvé teszi. Nemzetközi tranzitforgalomba bekapcsolható iparterület jön létre, melynek gazdasági potenciálja erős lesz.
A projekt során a felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységeknek megfelelően megvalósul a telekhatáron belüli alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, tűzivíz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívül a közlekedőfelület kialakítása a legnagyobb teherbíró képességű út kialakításával.

A felhívás 3.1.2.2. a) pontjának megfelelően új épületet is kialakításra kerül a biztonsági személyzet feladatainak ellátásának könnyítésére (konténer), kiszolgáló helyiséggel.

A fejlesztés három helyrajzi számon valósul meg. Az újonnan kialakítandó iparterület a 0160/19-es hrszú ingatlanon, a hozzá vezető út pedig a 0160/13, és az 1004-es hrszú ingatlanon kerül kialakításra. A 0160/19 ingatlan 32 e m2 - ből 10 e m2 ipari terület kialakítása valósul meg. Az út kialakítása a másik két ingatlanon, illetve a 0160/19-es hrszú ingatlanon valósul meg a csatolt térképnek megfelelően. A bekötőút nem a jelenlegi földutakon kerül kiépítésre, mivel a várható járműforgalom a lakott területeket zavarná, hanem új út lesz építve.

A Béke utcáról a 37-es főúttal párhuzamosan épül a bekötőút, majd kanyarodik el az Ipari Park bejárata felé a 0160/15 hrsz. ingatlan melletti nyomvonalon. Az útkorona szélét belterületi utaknál az út bármely keresztmetszetében az űrszelvény két szélső függőleges határvonala jelöli ki. Forgalmi sávok összesen 6,5 méter szélesek, a kiemelt szegény mellett mindkét oldalon 0,5 méter biztonsági sáv kialakításával. A tehergépjármű tervezési sebesség 30-40km/h mértékadó járműtalálkozások párhuzamos közlekedés esetében (általános eset, előzés (vt = 30-50 km/h).

Építéshez kapcsolódó területelőkészítési költség:
1. Földkiemelés bevágásban 50 cm vastagságban
2. Kitermelt föld felrakása szállítása ingatlanon belül
3. Tükörkészítés és tömörítés
4. Bozót- és cserjeirtás

A tereprendezés előtt a területen található növényzetet el kell távolítani. A növényzet eltávolításra legalkalmasabb a késő őszi vagy tavaszi időszak. A munkák négy részre különíthetők el: kaszálás, esetleges bozótirtás. A területet ki kell egyengetni.

Kerítés, porta
Az új Ipari Park egész területét kerítéssel kell körbe venni, az illetéktelenek belépésének megakadályozása, és a megfelelő őrizhetőség biztosításának érdekében. Az ingatlan telekhatárán betonoszlopos, drótfonatos kerítés épül, amelyen 1 db kétszárnyú, tehergépjárművek fogadására is alkalmas kapu biztosítja a be- és kijutást.
Útburkolat: aszfaltozott
5. 20 cm homokos kavicsréteg készítése, tömörítéssel

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

6. Ckt alapréteg készítése 20 cm vastagságban
7. térkő burkolat 8 cm vastagságban, 3 cm homokterítéssel

Alapinfrastruktúra (gáz, víz, tűzivíz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, telefonközpont kiépítése a portaszolgálat részére, hulladéksziget kialakítása, mobil ház)

8. 25 cm homokos kavicsréteg készítése, tömörítéssel

Lehetőség szerint a várakozó kamionok számára parkolósáv épül az út mellett, illetve az Ipari Park területén személygépkocsi befogadására alkalmas parkolókat alakítunk ki.
A gyalogos közlekedés biztosítására a területen járda kerül kialakításra.

Járda burkolat

9. 15 cm homokos kavicsréteg készítése, tömörítéssel
10. Ckt alapréteg készítése 12 cm vastagságban
11. térkő burkolat 8 cm vastagságban, 3 cm homokterítéssel
12.

Beton térburkolat

13. 20 cm homokos kavicsréteg készítése, tömörítéssel
14. Ckt alapréteg készítése 20 cm vastagságban
15. 20 cm CP3,5/2,5 betonburkolat
16. kiemelt szegély építése
17. süllyesztett szegély építése
18. Közúti jelzőtáblák elhelyezése 89 mm-es 3,5 méteres oszloppal
19.

Ivóvíz-rendszer

Az ivóvíz-rendszer a külső vízvezeték csatlakozási pontjától az egyes fogyasztási helyekig tart, tűzcsapok kiépítésére is sor kerül.

- ivó- és szociális vízellátás
- technológiai vízellátás
- locsolóvíz ellátás
- tűzivíz rendszer
-

Hulló csapadék

- Az Új Iparterületre hulló csapadékot zárt csapadékvíz csatornával vezetjük el.
-

Szennyvízelvezetés

- A szennyvíz elvezetésére gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna épül
-

Gázellátás

- Gázellátó hálózatot nem tervezünk építeni.
- A területre bevezetésre kerül a gázvezeték, ezzel lehetőséget adva a betelepülő cégeknek, hogy a jövőben, amennyiben szükséges technológiai okokból a gázellátás, csatlakozni tudjanak

Elektromos hálózat

- Az elektromos áram biztosításához elektromos hálózat kerül kiépítésre.

Épületek

- Az ipari park fejlesztése a kialakított iparterületet, és a szükséges alap infrastruktúrát biztosítja, a betelepülő vállalkozásoknak szükséges könnyűszerkezetes épületet, csarnokot építeni maguknak.

<u>A 2. sz. szerződésmódosítás keretei között az alábbi módosítások valósulnak meg:</u>

Módosuló projektelemek:

A projekt során a felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységeknek megfelelően megvalósul a telekhatáron belüli alapinfrastruktúrájának (víz, tűzi víz, csatorna, út, elektromos vezeték, közvilágítás) kiépítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívül a közlekedőfelület kialakítása a legnagyobb teherbíró képességű út kialakításával 225 m hosszban valósul meg, mely 50 m –el hosszabb az eredetileg tervezett 175 m hossznál.
Változik a forgalmi sávok szélessége, 6,5m–ről 6m re csökken, a padka mindkét oldalon 0,5 méterről 1,5 méterre nő. A tervezési sebességek a műszaki változások kapcsán pontosításra került, melynek értéke 30-40 km/óra helyett 30 km/óra
Az új nyomvonal áttervezése lehetővé tette, hogy az új Iparterületre hulló csapadékot földmedrű csapadékvíz csatornával kerüljön elvezetésre zárt csapadékvíz csatorna helyett, mely nem engedélyköteles.
A fejlesztés három helyrajzi számon valósul meg.
Az újonnan kialakítandó iparterület a 0160/19-es helyrajzi számú ingatlanból kialakított 0160/25 helyrajzi számú ingatlanon, a hozzá vezető út pedig a 0160/24, és az 1003/4-es helyrajzi számú ingatlanon kerül kialakításra. A 0160/24 ingatlan szintén a 0160/19 helyrajzi számból kerül kialakításra. Az 1003/4 valamint 0160/19 helyrajzi számú ingatlan az önkormányzat tulajdona, ez utóbbi több mint 3 ha, melyből a projekt keretében valósul meg a 10.000 m2 ipari terület kialakítása, Az 1ha terület közvetlenül a 0160/24 hrsz-ú út mellett helyezkedik el, ezáltal messzebbre kerülve a lakott területektől.
Az Önkormányzat saját erőből megvásárolta az 1003/4 hrsz-ú területet, így az eredetileg tervezett 1004, és 0160/13 hrsz-ú területre tervezett út az 1003/4, 0160/24 hrsz-ú ingatlanokon valósul meg.

A porta feladatainak ellátására a Béke utcából induló bekötőút bejáratánál beléptető kapu kerül elhelyezésre sorompóval, így nem valósul meg a kétszárnyú tehergépjárművek fogadására is alkalmas kapu.
Az elektromos áramellátást biztosító légvezeték oszlopai a közvilágítás lámpatesteinek az elhelyezését is lehetővé teszik. Öt új oszlop és egy oszlopcsere valósul meg, melyeken összesen 6 lámpatest kerül elhelyezésre.
Az ivóvíz-rendszer a külső vízvezeték csatlakozási pontjától 1003/4 Hrsz. végpontjáig, -a telepített konténerig tart mely 150m hosszúságú nyomvonalon valósul meg, a szakaszon két tűzcsap kiépítésére kerül sor.

Elmaradó projektelemek:
A gáz bevezetése a területre, valamint a parkoló, a gyalogos forgalmat biztosító járda, a távközlési és kommunikációs hálózat, és a hulladékkezelő létesítmények megvalósítása, a szennyvízhálózat, és a terület bekerítése.

Indoklás:
A fejlesztéssel érintett helyrajzi számok a telekalakítás következtében változnak, a nyomvonal változott, azonban funkcióját tekintve nem történt változás, a teljes tervezett útszakasz az önkormányzat tulajdonában álló területen halad. Az áttervezés oka: A tervezett iparterület megközelítése elvileg két irányból lehetséges a jelenleg meglévő földutak nyomvonala nem alkalmas, mivel a várható járműforgalom a lakott területet zavarná. A módosítás előtt a nyomvonal a telek szélén, az árok lefedésével és az árok feletti nyomvonallal kalkulált. A megoldás lényeges többletköltsége miatt új nyomvonal került megtervezésre, mely – az 1003/4 ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével - lehetőséget adott egy fajlagosan olcsóbb nyitott árkokkal kialakított nyomvonalra.

A projekt áttervezése figyelembe vette az időközben benyújtott és elnyert II. ütem adta lehetőségeket. (TOP_PLUSZ-1.1.1-21- BO1-2022-00014). A megvalósítandó tartalom részben a II. ütem, részben pedig a benyújtás óta eltelt árváltozások figyelembe vételével úgy módosult, hogy a rendelkezésre álló összeg a kialakítandó parkba települő vállalkozások számára egy rugalmasabb alakíthatóbb kiépítést tegyen lehetővé. Ebből a szempontból elsődleges, megközelíthetőségi szempontok miatt a kialakítandó út hossza 50m –el hosszabb lett.

A gyalogos forgalom intenzitása egyenlőre nem becsülhető,- hasonlóan a parkolási igények nagysága sem – így az eredetileg ezek kialakítására tervezett forrás az út meghosszabbítását szolgálja.

Az alapinfrastruktúra fejlesztés az áttervezés során figyelembe vette az időközben benyújtott és elnyert II. ütem adta lehetőségeket (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00014). A gerincvezeték kiépítését követően a most elmaradó műszaki tartalmak a II. ütemben kerülnek kiépítésre melynek kapcsán a betelepült vállalkozások igénye is figyelembe vehető.

A meglévő szennyvíz gerincvezeték átlósan halad keresztül 0160/19 (0160/25) Hrsz. számú területen, mely lehetőséget teremt az vezetékre történő egyéni (vállalkozásonkénti) csatlakozásra. A gerincvezetékhez történő esetleges lecsatlakozó gyűjtővezeték építése az igények figyelembevételével a II. ütem során valósulhat meg.

A kommunikációs technológia fejlődése kapcsán un. telefonközpont kiépítése mára már nem indokolt. Az elmaradó gáz, parkoló, távközlési rendszer hulladékkezelő létesítmények kialakítását a betelepülő vállalkozások maguk valósítják meg, igazodva a sajátos igényeikhez.

A műszaki tartalom változás, csökkenés, racionalizálás annak érdekében történt, hogy az érvényes támogatási szerződésben szereplő költségvetési kereten belül maradjon az Önkormányzat, de továbbra is biztosítva a projekt alapvető céljainak megvalósítását, továbbra is szolgálva a projekt meghatározó tulajdonságainak elérését. A módosítás a felhívás támogathatósági feltételeit nem érinti nem jelent kockázatot a projekt eredményességére, nincs hatással a vállalt indikátor értékek teljesíthetőségére.

A 3. sz. szerződésmódosítás keretei között az alábbi módosítások valósulnak meg:

Elmaradó projektelem:

Az eredetileg a felhívás 3.1.2.2. a) pontjának megfelelően, mely szerint új épület , porta került volna kialakításra a biztonsági személyzet feladatainak ellátására, kiszolgáló helyiséggel, mobil konténerben, elmarad, mivel a tervezett konténer nem rendelkezik építési engedéllyel, mobil, így annak költségei nem számolhatók el a projekt költségei között, a Kedvezményezett pedig nem tudja önerőből bevállalni.

A Kedvezményezett nyilatkozata szerint az iparterület bejáratánál így csak beléptető kapu lesz sorompóval, mely mechanikus kulccsal fog működni, és csak a belépési engedéllyel rendelkezők kaphatnak meg, így biztosítva számukra a terület megközelíthetőségét

A műszaki tartalom csökkenés, a költségek racionalizálása érdekében történt, továbbra is biztosítva a projekt alapvető céljainak megvalósítását, továbbra is szolgálva a projekt meghatározó tulajdonságainak elérését. A módosítás a felhívás támogathatósági feltételeit nem érinti nem jelent kockázatot a projekt eredményességére, nincs hatással a vállalt indikátor értékek teljesíthetőségére.

……..……

Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Bekecs, 2023. ……hó……nap.

5. sz. melléklet

A projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00021**
Kedvezményezett: **Bekecs Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2023.10.31.	2	2	2
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2024.10.31.	0	2	2
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2025.10.31.	0	2	2
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2026.10.31.	0	2	2
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2027.10.31.	0	2	2
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2028.10.31.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2023.10.31.	1	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2024.10.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2025.10.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2026.10.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2027.10.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2028.10.31.	0	1	1

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2023.10.31.	1	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2024.10.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2025.10.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2026.10.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2027.10.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2028.10.31.	0	1	1
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2023.10.31.	1,0000	1,0000	1,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2024.10.31.	0,0000	1,0000	1,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2025.10.31.	0,0000	1,0000	1,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2026.10.31.	0,0000	1,0000	1,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2027.10.31.	0,0000	1,0000	1,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2028.10.31.	0,0000	1,0000	1,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése	-	-	2023.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése	-	-	2024.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése	-	-	2025.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése	-	-	2026.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése	-	-	2027.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése	-	-	2028.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4.	Ipari terület létrehozása	Az 1,0 ha terület ipari területként történő működése, beruházás befejezése.	1,00	ha	Vállalkozások betelepülése. Az ipari park kialakítása során (víz, tüzi víz, csatorna, villamos energiaellátás, világítás), és az elérhetőséget biztosító, út - beléptető kapuval -, valósul meg.

……

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Bekecs, 2023. év …… hónap …… napján.

……..……

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Miskolc, 2023. év …… hónap … napján.

10. sz. melléklet

A megvalósítás helyszínei

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00021**
Kedvezményezett: **Bekecs Község Önkormányzata**

Sorszám	Megvalósítás helyszíne	Helyrajzi szám
1.	3903 Bekecs külterület	0160/19
2.	3903 Bekecs belterület	1003/4

……..……

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Bekecs, 2023. év …… hónap … napján.